

Verslag vrijwilligersdagen in uitvoering Dorpsplein Adorp

In de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het nieuwe dorpsplein. Na het voorbereidend opstapje op 28 juli (zie www.adorp.com verslag 15 aug.) gingen tientallen vrijwilligers na de zomervakantie pas echt los op zaterdag 8 september. De klinkers van de parkeerplaats werden met de hand gelicht, gesorteerd, gepalleteerd en in de opslag gezet. Twee weken later kon Grondverzet- en Aannemingsbedrijf Everts starten met het grond- en straatwerk. Eerst het dorpspolderrein en aansluitend het vak Torenweg en kerkpleintje. Dat was met de bijbehorende stremming van het verkeer wel even opletten. Maar het resultaat mag er zijn: een ruim plein, met een mooi aanzicht van zowel het dorpspolderhuis als de kerk.



Maar er is meer gebeurd. De fundering met damwand voor de nieuwe containerplaats werd geplaatst, het vlak met ecorasters voor de zitplek gelegd, het tegelpad om het dorpspolderhuis herstraat met klinkers, een 'archeologische verkenning' naar de oude toren uitgevoerd en veel rommel opgeruimd. Inmiddels wordt de nieuwe situatie al 'gewoon'. Bezoekers zoeken hun parkeerplek, ouders met kinderen wennen aan de nieuwe verkeerssituatie, de vlaggenmast is weer opgetuigd als kerstboom.



In de weken voor Kerst is het geluidwerende scherm rond de nieuwe containerplaats door vrijwilligers gemonteerd. Zware panelen die mooi waterpas gezet moesten worden. Geen makkelijke klus. Daarnaast is de berm aan de kerkzijde van de Torenweg gevlakt en ingezaaid met 'natuurgras' dat een beetje kou kan hebben. De palen voor de leiconstructie liggen klaar, de gaten zijn gegraven....



Nieuwe vrijwilligersdagen komen er aan !!!

In de komende maand staan er nieuwe **vrijwilligersdagen** op de rol:

zaterdag 19 januari en zaterdag 26 januari, 9.00 - 13.00 uur

De eerste zaterdag gebruiken we voor het monteren van leiconstructie voor de gevel van het dorps huis. De staanders zijn dan al eerder geplaatst, met de voeten in beton vastgezet. Verder ontruimen we de oude containerplaats, zodat Everts deze kan omvormen tot parkeervoorziening.

De tweede zaterdag is een grote plantdag. De leibomen en de vrijstaande bomen op het plein worden op hun plek gezet, de hagen langs de kerk, om de nieuwe containerplaats en langs het terrein van Fred Neumann aageplant. Mogelijk worden rond die datum ook de banken en fietsbeugels afgeleverd en kunnen die geplaatst worden. Daarmee is de uitvoering van het project Dorpsplein Adorp afgerond.

De laatste loodjes dus.... Als je tijd en zin hebt, kunnen we je hulp goed gebruiken !!!

Graag wel even aanmelden bij Gerard Wolbers info@rga2000.nl of Lydia Bruins e.l.bruins@xs4all.nl



Nationaal Coördinator Groningen
Programma 'Kansrijk Groningen'



Landschapsbeheer Groningen
Programma 'Dorpsvisie en landschap'



Provincie Groningen
Programma 'Kansrijk Groningen'
Regeling Bewonersinitiatieven



Gemeente Winsum
Regeling Cofinanciering